SGS TÜV Saar GmbH
Standort: **Europaallee 6, 67676 Kaiserslautern** **Tel.: 0631-340 738-0**

Balkos Industrieservice Germany GmbH
Marktler Str. 31
84489 Burghausen

Ansprechpartner: S. Jahn
Mobil: 0175 / 5366509

Bestätigung Ergebnisse der Verfahrensprüfung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätige ich Ihnen das die Verfahrensprüfungen…

VPNummer VP number	Verfahren Process	Werkstoff material	Produktform product form	Abmessung [mm] Dimension [mm]	Schweißzusatz filler metal
1	111	P355GH	Blech BW	20	DIN EN ISO 2560-A E 42 3 B 12 H5
2	111	P355GH	Blech FW	20	DIN EN ISO 2560-A E 42 3 B 12 H5
3	135	P355GH	Blech BW	20	DIN EN ISO 14341-A G 46 4 M21 4Si1
4	135	P355GH	Blech FW	20	DIN EN ISO 14341-A G 46 4 M21 4Si1
5	141	P237NL	Rohr BW	21,3 x 2	EN ISO 636-A W3Si
6	141	P237NL	Rohr BW	48,3 x 12	EN ISO 636-A W3Si
7	141	1.4541	Rohr BW	21,3 x 1,6	DIN EN ISO 14343-A W 19 9 Nb
8	141	1.4541	Rohr BW	48,3 x 12	DIN EN ISO 14343-A W 19 9 Nb
9	141	P275NL	Rohr FW	88,9x4,5 / 60,3x3,2	EN ISO 636-A W3Si
10	141	1.4541	Rohr FW	88,9x4,5 / 60,3x3,2	DIN EN ISO 14343-A W 19 9 Nb

die bisher durchgeführten Laborprüfungen nach DIN EN ISO 15614-1 / AD 2000 HP 2/1 / DGRL 2014/68/EU bestanden haben.

Die Ergebnisse hierfür liegen uns leider nur teilweise vor. Sobald sämtliche Prüfungen durch das Labor durchgeführt wurden und die vollständigen Berichte schriftlich vorliegen erstellen wir Ihnen die Prüfberichte bzw. Zertifikate und lassen Sie Ihnen schnellst möglich zukommen.

Die Röntgenauswertungen der Proben liegen vollständig vor und sind erfüllt, so dass einem Beginn der Schweißarbeiten in Ihrem Projekt spricht nichts entgegen.
.

Kaiserslautern, 17.07.2023

Prüflabor SGS-TÜV Saar GmbH,
der Prüfer

Anlage: keine / none

Dipl. Ing. (FH) IWE S. Jahn